

<物 件>

防災収納庫 仕様書

1	物件名称	防災収納庫
2	品質・形状・寸法又は型式	別紙「防災収納庫特記仕様書」のとおり
3	グリーン物品の指定	指定しない
4	数 量 (単価契約の場合は予定数量)	4個
5	納入期限	令和3年(2021年)3月31日
6	納入場所	別紙「防災収納庫特記仕様書」のとおり
7	特記事項	別紙「防災収納庫特記仕様書」のとおり
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連絡先	横須賀市市民部地域安全課 杉山 TEL:046-822-9620

指示事項

グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。
--------	---

## 防災収納庫 特記仕様書

### 1 総則

この仕様書は、令和2年度に横須賀市（以下「本市」という。）が購入し、各市立小中学校に設置する防災収納庫について必要な事項を定めるものである。

### 2 品名・購入数

防災収納庫 4個

### 3 規格

#### (1) 本体

スチール製・新品 20 フィートコンテナ

#### (2) 寸法

長さ 6058mm×幅 2438mm×高さ 2591mm 程度

#### (3) 材質・強度

材質・強度については、「安全なコンテナに関する国際条約（CSC 条約）」に定められた規格・試験に合格するものであること。

（CSC プレートの取得は不要であるが、同等の性能を有する旨の証明書類を提出すること。）

#### (4) ドア

両側外開き観音ドア（高さ 2295mm×幅 2340mm程度）とし、本体の長辺中央部分に1か所設置すること。

扉を開いたとき、開いた状態を維持できるよう、留め金等をつけること。

扉のロックはシングルタイプにすること。

#### (5) 鍵

鍵は扉の外側に別に取り付けられる構造とし、本市が指定する南京錠を取り付けるものとする。

#### (6) 内装

床には、1,500 kg程度の重さに耐えられる厚さのコンパネを選定し、敷くこと。

#### (7) 換気口

200mm×100mm 程度の換気口を4か所に設置すること。

(8) 外装

①遮熱塗装

(本体) 日塗工番号 N-95

マンセル色 N9.5

RGB RGB (244 246 242)

塗装の色に関しては、上記の色と同等の色とすること。

②防錆塗装

コンテナの錆を防ぐ塗装を施すこと。

(9) 表示

防災収納庫正面扉部に「防災収納庫」及び「横須賀市No.○」と表示する。

文字に関しては、カッティングシートを使うこと。

(番号) 野比中学校 No.3

大楠中学校 No.35

神明中学校 No.67

野比東小学校 No.90

(書体) ゴシック体

(大きさ) 高さ 30mm×幅 30mm程度

(文字色) 日塗工番号 19-20B

マンセル色 10-YR2/1

RGB RGB (49 43 40)

文字の色に関しては、上記の色と同等の色とすること。

(10) 基礎

300 mm×300 mm×300mmのコンクリートブロックを4個使用し、倉庫本体にホールインアンカー等で固定する。設置状況により、コンクリートブロックの大きさは、他のサイズを使っても可能とする。

なお、既存の防災収納庫に使われているコンクリートブロックが使用可能な場合、そのまま使うことも可能であるが、全体の高さが水平になるよう、調整すること。

また、新しい基礎を設置する場合、扉の入口部分が地面から150mm程度の高さになるよう調整すること。

(11) 付属品

軽量棚(長さ1500mm×幅450mm×高さ1800mm)を内部の両サイド・扉正面部に4台設置・固定する。詳細の設置場所は別途指示する。

棚板の数は4枚とする。

棚の強度は、150 kg程度の重量に耐えられるものとする。

また、組立にかかる費用は受注者負担とする。

#### 4 設置場所

本市が指定する以下の市立小中学校とし、これに係る運搬費は受注者負担とする。また、搬入箇所等については、本市・各学校と協議をすること。

- (1) 野比中学校（横須賀市野比4-4-1）
- (2) 大楠中学校（横須賀市芦名1-2-1）
- (3) 神明中学校（横須賀市神明町903）
- (4) 野比東小学校（横須賀市野比4-6-1）

#### 5 既存防災収納庫の撤去・中身の入れ替え等について（別紙参照）

コンテナを設置する際、中身の入れ替えを行うため、既存の防災収納庫を学校敷地内の他の場所に仮置きすること。中身の入れ替えが終わり次第、既存の防災収納庫を撤去・引き取りすること。また、既存の防災収納庫に関しては、受注者負担で引き取ることとし、設置場所については原状復帰すること。

なお、中身の入れ替えに関しては、本市が行うため、仮置き場所・日程等に関して十分協議を行うこと。

また、既存防災収納庫に設置してある付属品（棚・スロープ等）を引き上げること。

#### 6 提出書類

製作工程予定表（任意様式）を契約後10日以内に提出すること。

コンテナ製作前に設計図面を作成・提出し、了解を得ること。

CSCプレートと同等の性能を有する旨の証明書類に関しては、コンテナ設置前に提出すること。

#### 7 納入期限

令和3年（2021年）3月31日

#### 8 保証

保証期間は、納入完了の日から1年間とし、無償にてメンテナンスを行うこと。

この期間において材質、組立等の不良による故障、及び破損等の欠陥を認めるときは、その修理費用（部品代金も含む）は無償にて修理するものとする。

#### 9 その他

この仕様書に定めるほか、詳細は係員と十分な打ち合わせを行うものとし、疑義が生じた場合は、速やかに係員と協議の上適性を図ること。

撤去する既存防災収納庫の現場写真

①野比中学校・スチール製



長さ 6000mm×幅 2400mm×高さ 2550mm

②大楠中学校・スチール製



長さ 6000mm×幅 2400mm×高さ 2550mm

③神明中学校・スチール製



長さ 6000mm×幅 2400mm×高さ 2550mm

④野比東小学校・ステンレス製



長さ 6000mm×幅 2400mm×高さ 2550mm

②④については、設置場所が変更になる。